

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA IŁAWY ZA 2022**  
**WYDZIAŁ PLANOWANIA INWESTYCJI I MONITORINGU - według stanu na dzień 31.10.2022 r.**

Biuro Rady Miejskiej  
**WPLYNEŁO**

Data ..... 15.11.22 .....  
 Sygnaturs ..... *[Podpis]* .....

Lp.	dział, rozdział § poz.	Nazwa zadania	Budżet 2022	Wykonanie finansowe w zł stan na 31.10.2022r.	Wykonanie finansowe w % stan na 31.10.2022r.	Planowane wykonanie do 31.12.2022r.	Opis wykonania rzeczowego
<b>Transport i łączność</b>							
1.	60016 6050 14	Budowa ulicy Dobrawy	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	W lipcu ogłoszono przetarg na realizację. Wpłynęły 4 oferty. Z uwagi na kwoty przewyższające środki zabezpieczone w budżecie postępowanie zostało unieważnione. W dniu 16.09.2022 r. ogłoszono kolejny przetarg z którego wyłoniono wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane SANBUD Sp. z o.o z Olsztyna za kwotę 525.164,74 - termin realizacji 10 tygodni od podpisania umowy. Zadanie zostanie ukończone w 2023r.
2.	60016 6050 196	Budowa ulicy Łąkowej	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	Zadanie wieloletnie, pozyskano dofinansowanie II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. W dniu 24.10.2022 r. ogłoszono przetargu na realizację robót. Termin składania ofert do 18.11.2022 r.
3.	60016 6050 368	Budowa ul. Działdowskiej	155 000,00	93 741,53	60,48%	155 000,00	W dniu 09.05.2022 r., podpisano umowę z wykonawcą robót Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym Usługowym i Handlowym "KOMBUD" Sp. z o.o. z Iławy. Wartość zawartej umowy 149.908,86,00 zł. Termin realizacji 6-miesiący od podpisania umowy. Nadzór na inwestycję będzie pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 4.710,00 zł.
4.	60016 6050 327	Budowa ulicy Podleśnej wraz z budową drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	Zadanie wieloletnie. W lipcu ogłoszono przetarg na realizację. Wpłynęło 7 ofert spośród których wyłoniono wykonawcę WZU-P i H "SPOMER" Sp. o.o.. W dniu 15.09.2022 r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 1.216.153,10 zł brutto. Termin realizacji 10 miesięcy od podpisania umowy.
5.	60016 6050 290	Przebudowa dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki (wykonanie dokumentacji)	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	Zadanie wieloletnie. W IV kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej
6.	60016 6050 329	Budowa ul. Jagiełły	90 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jagiełły w procedurze ZRID. Termin przekazania dokumentacji do 31.06.2022 r. Termin wykonania został aneksowany do 14.08.2022 r.
7.	60016 6050 330	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja	15 731,80	0,00	0,00%	15 731,80	W dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę z Pracownią APA CAD z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej, za cenę 28.659,00 zł brutto. Aneksowano termin wykonania umowy. Inwestycja realizowana będzie w ramach uzyskanego dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wniosek złożono w ramach umowy współpracy Związku Gmin Kanalu Elbląskiego.
8.	60016 6050 331	Budowa ścieżek rowerowych od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta.	30 000,00	8 610,00	28,70%	21 390,00	Inwestycja realizowana będzie w 2023 r. w ramach projektu dofinansowanego RPOWiM "Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie"
9.	60016 6050 340	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	140 000,00	132 565,34	94,69%	132 565,34	W dniu 09.05.2022 r., podpisano umowę z Wykonawcą robót Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym Usługowym i Handlowym "KOMBUD" Sp. z o.o. z Iławy. Wartość zawartej umowy 130.117,64 zł. Nadzór nad inwestycją pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 2.447,70 zł. W dniu 27.06.2022 r. odebrano prace budowlane.
10.	60016 6050 375	Budowa ul. Lipowej	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	Ogłoszono i unieważniono pięć postępowań na wykonanie dokumentacji projektowej z uwagi na wysokość ofert, które przekraczały środki zabezpieczone w budżecie. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy z wolnej ręki.
11.	60016 6050 291	Budowa chodnika ul. Brodnicka	404 000,00	125 227,53	31,00%	278 772,47	W dniu 09.05.2022 r., podpisano umowę z Wykonawcą robót Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym Usługowym i Handlowym "KOMBUD" Sp. z o.o. z Iławy. Wartość zawartej umowy 394.088,90 zł. Termin realizacji 6-miesiący od podpisania umowy. Nadzór na inwestycję pełnił Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 4.910,00 zł.
12.	60016 6050 374	Budowa ul. Gospodarskiej	200 000,00	20 996,00	10,50%	179 004,00	W dniu 10.03.2021r. zawarto umowę z MAKADAM Maciej Stachowicz z Grudziądza na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Gospodarskiej w Iławie. Wartość zawartej umowy wynosiła 34.440,00 zł. Wykonawca w dniu 20.04.2022 r. złożył dokumentację projektową, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę. Pozyskano dofinansowanie II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. W dniu 24.10.2022 r. ogłoszono przetargu na realizację robót. Termin składania ofert do 18.11.2022 r.
13.	60016 6050 376	Modernizacja ul. Sztumskiej	206 000,00	154 751,22	75,12%	51 248,78	W dniu 09.05.2022 r, podpisano umowę z Wykonawcą robót Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym Usługowym i Handlowym "KOMBUD" Sp. z o.o. z Iławy. Wartość zawartej umowy 203.442,81zł. Termin realizacji 6-miesiący od podpisania umowy. Nadzór nad inwestycją pełnił Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 2.557,00 zł.
14.	60016 6050 292	Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Rzemieśniczej 9B	60 000,00	1 845,00	3,08%	58 155,00	W dniu 20.04.2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej z Pracownią Projektową D3 Rafał Wrzosek, za cenę 1.845,00 zł brutto. Dokumentację odebrano w dniu 30 czerwca 2022 r. W lipcu ogłoszono przetarg na realizację. Wpłynęły 4 oferty. Z uwagi na kwoty przewyższające środki zabezpieczone w budżecie postępowanie zostało unieważnione w dniu 06.09.2022r. W dniu 16.09.2022 r. ogłoszono kolejny przetarg z którego wyłoniono wykonawcę robót Horizar Spółka z o. o. z Warszawy za kwotę 49.703,70 zł - termin realizacji 10 tygodni od podpisania umowy. Zadanie zostanie ukończone w 2023 r.
15.	60016 6050 293	Budowa ul. Solskiego	23 000,00	0,00	0,00%	23 000,00	Ogłoszono i unieważniono trzy postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej z uwagi na wysokość ofert, które przekraczały środki zabezpieczone w budżecie. Wybrano wykonawcę z wolnej ręki, z którym w dniu 14.09.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 22.140,00 zł. Termin wykonania do 14.02.2023 r.
16.	60016 6050 328	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	13 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	Ogłoszono i unieważniono trzy postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej z uwagi na wysokość ofert, które przekraczały środki zabezpieczone w budżecie. Wybrano wykonawcę z wolnej ręki, z którym w dniu 14.09.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 12.915,00 zł. Termin wykonania do 14.02.2023r.
17.	60016 6050 292	Budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi	53 500,00	615,00	1,15%	52 885,00	W dniu 13.04.2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej z Pracownią Projektową D3 Rafał Wrzosek, za cenę 615,00 zł brutto. W dniu 30.06.2022 r. odebrano przedmiotową dokumentację. W lipcu ogłoszono przetarg na realizację. Wpłynęły 4 oferty. Wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 15.09.2022 r. zawarto umowę na realizację robót za kwotę 50.786,10 zł brutto, termin realizacji 2 - miesiące od podpisania umowy.
18.	60016 6050 291	Budowa ul. Porzeczkowej	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	Zadanie roczne. W lipcu ogłoszono przetarg na realizację. Wpłynęły 4 oferty. Z uwagi na kwoty przewyższające środki zabezpieczone w budżecie postępowanie zostało unieważnione w dniu 06.09.2022 r. W dniu 16.09.2022 r. ogłoszono kolejny przetarg. Wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie. Postępowanie zostało unieważnione. Zadanie zostało wpisane do WPF na 2023 r.



19.	60016 6050 2100 2101	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów inwestycyjnych w kierunku południowym wraz z chodnikiem ścieżką rowerową oraz dojazdem do separatora i przepompowni	2 160 000,00	2 107 955,79	97,59%	52 044,21	W dniu 14.12.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą firmą COLAS na realizację zadania na kwotę 1 979 500,25 zł. Termin wykonania 11- miesięcy od podpisania umowy. W dniu 07.04.2022 r. podpisano protokół konieczności na roboty dodatkowe na kwotę 100.780,54 zł. Nadzór na inwestycję pełni Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 27.700,00 zł. Inwestycja dofinansowana z Rządowego. Funduszu Rozwoju Dróg, kwota pozyskanego dofinansowania 903.042,00 zł. W dniu 01.08.2022 r. dokonano odbioru inwestycji. całkowita wartość inwestycji wyniosła 2.107.955,79 zł.
20.	60016 6050 296	Budowa połączenia ul. Ostródzkiej z ul. Zieloną	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	Inwestycja realizowana będzie przez inwestora zewnętrznego wraz z budową marketu
21.	60016 6050 297	Budowa ul. Kościuszki do PZD	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	W ramach zadania w dniu 12.04.2022 r. podpisano umowę firmą Via Projekt z Olsztyna na wykonanie dokumentacji projektowej wykonania parkingu przy ul. Kościuszki za kwotę 8.000,00 zł. Termin wykonania do 12.10.2022 r.
22.	60016 6050 298	Budowa ul. Jasielskiej	87 000,00	0,00	0,00%	87 000,00	Ogłoszono i unieważniono trzy postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej z uwagi na wysokość ofert, które przekraczały środki zabezpieczone w budżecie. Wykonawcę wybrano z wolnej ręki, z którym w dniu 14.09.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 86.100,00 zł. Termin wykonania do 14.02.2023r.
23.	60016 6050 299	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ziemowita i Al. Jana Pawła II	241 500,00	11 070,00	4,58%	230 430,00	W dniu 21.01.2022 r. podpisano umowę z Pracowni Projektową "D3" Rafał Wrzosek z Iławy na opracowanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji budowy skrzyżowania ul. Ziemowita i Al. Jana Pawła II w Iławie. Wartość zawartej umowy 11.070,00 zł. W dniu 30 czerwca 2022r. odebrano dokumentację. W lipcu ogłoszono przetarg na realizację. Wpłynęły 4 oferty. Wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 04.10.2022 r. zawarto umowę na realizację robót za kwotę 227.292,33 zł brutto. Termin realizacji 4 - miesiące od podpisania umowy.
24.	60016 6050 418	Budowa ul. Rolnej od budynku 23 do 46D	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	W 2021 r. wykonana została dokumentacja projektowa. W drugiej połowie 2022 r. zostanie ogłoszony przetarg na realizację robót.
25.	600 166 050 419	Budowa ul. Rolnej od budynku 11 do 13	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	W IV kwartale planowane jest wykonanie dokumentacji
26.	600 166 050 303	Modernizacja ulic i budowa miejsc postojowych w obrębie ulic Westerplatte i Konopnickiej	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	W dniu 26.09.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą WZU-P i H "SPOMER" Sp. z o.o. z Iławy na realizację robót. Wartość podpisanej umowy 4.558.021,34 zł. Termin realizacji 13-miesiący od podpisania umowy. Inwestycja dofinansowana z Polskiego Ładu - kwota pozyskanego dofinansowania 4.275.00,00zł.
27.	600 166 050 377	Budowa ulicy Dworcowej w Iławie	29 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie wieloletnie, pozyskano dofinansowanie z II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. W dniu 24.10.2022r. ogłoszono przetargu na realizację robót. Termin składania ofert do 18.11.2022 r.
28.	60016 6050 448	Budowa ulic na Osiedlu Żołnierzy Wyklętych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie wieloletnie. W sierpniu złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek obejmuje budowę głównych ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Żołnierzy Wyklętych - ul. Rotmistrza Pileckiego, Hieronima Dekutowskiego, Łukasza Ciepłńskiego oraz odcinek ul. Usługowej. Wartość złożonego wniosku 12.820.838,00 zł. Realizacja po otrzymaniu dofinansowania
<b>RAZEM</b>			<b>4 919 731,80</b>	<b>2 657 377,41</b>	<b>54,01%</b>	<b>2 331 226,60</b>	
<b>Cmentarze</b>							
29.	71035 6050 378	Modernizacja ogrodzenia wraz z renowacją grobu i pomnika na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	W dniu 08.09.2022 r. ogłoszono przetarg na realizację. Nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 26.09.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg. Obecnie trwa procedura wyłonienia Wykonawcy
30.	71035 6050 41	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	240 000,00	236 573,17	98,57%	3 426,83	W dniu 12.11.2021 r, podpisano umowę z Wykonawcą robót Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym Usługowym i Handlowym "KOMBUD" Sp. z o.o. z Iławy. Wartość zawartej umowy 275.530,17 zł. W dniu 25.05.2022 r odebrano roboty budowlane. Nadzór nad inwestycją pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 5.043,00 zł. W 2021 r. poniesiono koszt w wysokości 44.000,00 zł
31.	71035 6050 223	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	Zadanie wieloletnie. W lipcu ogłoszono przetarg na realizację. Wpłynęły 4 oferty. Z uwagi na kwoty przewyższające środki zabezpieczone w budżecie postępowanie zostało unieważnione w dniu 06.09.2022 r. W dniu 16.09.2022 r. ogłoszono kolejny przetarg. Wpłynęły 3 oferty. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
32.	71035 6050 379	Budowa mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	Zadanie zrealizowane i opłacone z środków zabezpieczonych w wydatkach niewygasających z roku 2021r.
33.	71035 6050 343	Budowa kolumbarium	378 700,00	188 572,99	49,79%	190 127,01	W dniu 09.12.2021 r, podpisano umowę z Wykonawcą robót Zakładem Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz z Lubartowa. Wartość zawartej umowy 194.267,99 zł. W dniu 07 kwietnia 2022 r. dokonano odbioru technicznego inwestycji. Nadzór nad inwestycją pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 4.305,00 zł. W 2021 r. poniesiono koszt w wysokości 10.000,00 zł. Do końca 2022 r. planowane jest wykonanie dokumentacji na kolejny segment kolumbarium.
34.	71035 6050 461	Grób dzieci utraconych	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	Planowane jest wykonanie dokumentacji oraz budowa grobu dzieci utraconych na cmentarzu przy ul. Piaskowej
<b>RAZEM</b>			<b>984 700,00</b>	<b>425 146,16</b>	<b>43,18%</b>	<b>559 553,84</b>	
<b>Oświata i wychowanie</b>							
35.	80101 6050 250	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	Zadanie wieloletnie. W IV kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
36.	80101 6050 354	Modernizacja Sali gimnastycznej SP nr 5	889 000,00	880 906,01	99,09%	8 093,99	W dniu 11.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą robót firmą LIMEX PLUS Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wartość podpisanej umowy 850.713,68 zł. Termin wykonania od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r. W dniu 23.09.2022 r. dokonano odbioru robót.
37.	80101 6050 382	Modernizacja boiska SP nr 4	982 000,00	979 870,28	99,78%	2 129,72	W dniu 11.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą robót firmą Bullait Andrzej Ciuchta z Elbląga na budowę bieżni wraz z montażem siłowni i budową drogi p.poż., wartość podpisanej umowy 831.959,70 zł. Termin wykonania od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r. W dniu 21.06.2022 r. podpisano umowę z Multisport Boiska sportowe z Jaworzna na wykonanie modernizacji boiska na kwotę 118.326,00 zł. Termin wykonanie 2-miesiące od podpisania umowy. W dniu 11.07.2022r. dokonano odbioru robót modernizacji boiska. W dniu 19.10.2022 r. dokonano odbioru robót obejmujących budowę bieżni wraz z montażem siłowni i budową drogi p.poż.
38.	80101 6050 382	Termomodernizacja SP1	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	Tematy planowane do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji. W dniu 22.04.2022 r. podpisano umowę na wykonanie audytów w zakresie instalacji fotowoltaicznej dla SP4 i SP2 z Mirosławem Ruczyńskim działającym pod firmą MR TERMO na łączną kwotę 4 920 zł brutto. Audyty odebrano w dniu 23.05.2022 r.
39.	80101 6050 383	Termomodernizacja SP2	3 000,00	2 460,00	82,00%	540,00	
40.	80101 6050 383	Termomodernizacja SP3	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
41.	80101 6050 383	Termomodernizacja SP4	3 000,00	2 460,00	82,00%	540,00	



42.	80101 6050 384	Termomodernizacja SP5	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	W dniu 15.06.2022 r. podpisano umowę z firmą Studio Projektu Budowlanego FILAR Marcin Górny z Piły na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji SP 5 w Iławie za kwotę 57.810,00 zł. Termin wykonania dokumentacji 6 miesięcy od podpisania umowy.
43.	80104 6050 361	Termomodernizacja PM 2	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	Temat planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
44.	80104 6050 358	Termomodernizacja PM 3	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
45.	80104 6050 337	Termomodernizacja PM 4	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
46.	80104 6050 338	Termomodernizacja PM 5	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
47.	80104 6050 359	Termomodernizacja PM 6	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>1 994 000,00</b>	<b>1 865 696,29</b>	<b>93,57%</b>	<b>128 303,71</b>	
<b>Ochrona zdrowia</b>							
48.	85154 6050 186	Modernizacja Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00	W dniu 08.09.2022 r. ogłoszono przetarg na realizację, wpłynęła 1 - oferta, która przewyższała środki zabezpieczone w budżecie. Postępowanie zostało unieważnione. W dniu 28.09.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
		<b>RAZEM</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>140 000,00</b>	
<b>Pomoc społeczna</b>							
49.	85154 6050 385	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej MOPS	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	Temat planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
50.	8529 6050 305	Budowa schroniska wraz z noclegownią i ogrzewaniem	147 310,95	0,00	0,00%	147 310,95	W dniu 02.12.2020 r. podpisano umowę z firmą Powersun Sp. z o.o. z Lublina na wykonanie dokumentacji projektowej budowy schroniska z noclegownią i ogrzewaniem w Iławie na kwotę 173.307,00 zł brutto. Termin wykonania umowy aneksowany do 03.12.2022 r. W 2021r. dokonano częściowej zapłaty umowy za opracowanie koncepcji w kwocie 21.135,00 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>148 310,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>148 310,95</b>	
<b>Rodzina</b>							
48.	85516 6050 348	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	1 900 000,00	11 746,50	0,62%	1 888 253,50	Ogłoszono i unieważniono trzy postępowania przetargowe na realizację z uwagi na wysokość ofert, które wpłynęły. W dniu 27.07.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji zamiennej z terminem wykonania do 10.08.2022 r. W dniu 08.09.2022 r. nastąpiło otwarcie IV postępowania przetargowego, z którego wyłoniono wykonawcę robót Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.. W dniu 24.10.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 12.201.051,58 zł. Termin wykonania 13-miesiący od podpisania umowy.
		<b>RAZEM</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>11 746,50</b>	<b>0,62%</b>	<b>1 888 253,50</b>	
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							
50.	90001 6050 315	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zalewskiej	70 000,00	52 496,81	75,00%	17 503,19	Zadanie wieloletnie. W dniu 09.02.2021 r. zawarto umowę nr PIM.7013.50.1.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zalewskiej w Iławie. Termin realizacji umowy został aneksowany do 30.10.2022 r. Wartość kontraktu, to 77.121,00 zł. W 2021 roku rozliczono częściowo umowę - za wykonanie koncepcji projektowej. Pozyskano dofinansowanie III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, obecnie przygotowuje się postępowanie przetargowe.
		<b>RAZEM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>52 496,81</b>	<b>75,00%</b>	<b>17 503,19</b>	
<b>Schroniska dla zwierząt</b>							
51.	90013 6050 312	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	300 000,00	0,00	0%	300 000,00	W IV kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
		<b>RAZEM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>300 000,00</b>	
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>							
52.	90015 6050 121	Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000,00	58 400,00	73%	21 600,00	W dniu 10.02.2022 r. zawarto umowę z Biurem Projektowym Usługi i Szkolenia "Liedtke" na wykonanie dokumentacji doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Piaskowej, Ziemowita i Sucharskiego w Iławie. Wartość zawartej umowy 9.471,00zł. W dniu 15.06.2022 r. odebrano dokumentację projektową. Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na realizację doświetlenia przedmiotowych przejść dla pieszych.
		<b>RAZEM</b>	<b>80 000,00</b>	<b>58 400,00</b>	<b>73,00%</b>	<b>21 600,00</b>	
<b>Pozostała działalność</b>							
53.	90095 6050 229	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	813 000,00	810 721,75	99,72%	2 278,25	W dniu 15.10.2021 r. podpisano umowę z firmą Bullait z Elbląga na wykonanie robót budowlanych za kwotę 996 300 zł. W dniu 27.06.2022 r. odebrano roboty budowlane. Nadzór nad inwestycją pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski za kwotę 16 482,00zł.
54.	90095 6050 252	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	240 000,00	127 525,00	53,14%	112 475,00	W dniu 15.03.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Brzechwy w Iławie. W dniu 15.04.2022 r. odebrano przedmiotową dokumentację. Z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym w dniu 29.06.2022 r. unieważniono postępowanie. Przetarg ogłoszono ponownie, z którego wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 05.08.2022 r. podpisano umowę z firmą Akant Jacek Sławiński na realizację robót. termin wykonanie 10-tygodni od podpisania umowy. Termini realizacji aneksowano do 18.11.2022 r.
55.	90095 6050 391	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	W drugiej połowie 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji.
56.	90095 6050 392	Budowa sieci wodociągowej i energetycznej - ogrody działkowe ul. Produkcyjna	150,00	144,19	96,13%	5,81	Środki zabezpieczone na wykonania przyłącza przez Zakład Energetyczny - koszt przeniesiony z 2021 r.
57.	90095 6050 393	Wykonanie monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	71 600,00	0,00	0,00%	71 600,00	Ogłoszono i unieważniono cztery postępowania na wykonanie dokumentacji z uwagi na wysokość ofert, które przewyższały środki zabezpieczone w budżecie. W dniu 12.10.2022 r. ogłoszono piąte postępowanie. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
58.	90095 6050 395	Termomodernizacja Ośrodka Psychoedukacji	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	Temat planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji i 23.02.2022 r. Wydział Wsparcia Projektów PPP Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zwrócił się o uzupełnienie danych. W związku z tym wezwano wykonawcę do uzupełnienia brakujących danych.
			1 005 000,00	748 029,41	74,43%	256 970,59	W dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim. Wysokość dofinansowania wynosi 80,99% tj. 4 264 542,57 zł. Termin zakończenia projektu do 31.03.2023 r. Zadanie dofinansowane z osi 4.4.4. - niskoemisyjny transport. W ramach projektu wybudowano zatoki autobusowe na ul. Kopernika i Al Jana Pawła II, zakupiono 2 autobusy elektryczne, biletomaty, ładowarka i 4 tablice przystankowe. W dniu 16.07.2021 podpisano umowę z firmą



59.	90095 6050 6057 6059 396	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	3 736 115,91	2 814 297,56	75,33%	921 818,35	<p>ładowarkę i 4 tablice przystankowe. W dniu 10.07.2021r. podpisano umowę z firmą SPOMER na wykonanie zatoki autobusowej przy Al. Jana Pawła II, za kwotę 381 090,08 zł. Termin wykonania do 16.06.2022 r. Nadzór nad inwestycją pełni Biuro Ekspertów Budowlanych za kwotę 6 500,00 zł. W dniu 16.07.2021r. podpisano umowę z firmą SPOMER na wykonanie zatok autobusowych przy ul. Kopernika, za kwotę 526 125,76 zł. Roboty odebrano 10.11.2021 r. Nadzór nad inwestycją pełni Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski za kwotę 9 225,00 zł. W dniu 17.12.2021 r. podpisano umowę z firmą Elektrometal s.a. z Cieszyna na dostawę ładowarki za kwotę 95 940,00 zł. Termin dostawy 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Ładowarkę odebrano w dniu 17.10.2022 r. W dniu 20.12.2021 r. podpisano umowę z firmą Busnex Poland sp. z o.o. z Warszawy na dostawę dwóch autobusów elektrycznych za kwotę 3 842 520,00 zł. Termin realizacji 8-miesięcy. W dniu 28.09.2022 r. odebrano autobusy. W dniu 22.04.2022 r. podpisano umowę z firmą R&amp;G PLUS Sp. z o.o. na dostawę i montaż biletomatów. Wartość umowy 471 144,12 zł brutto. Termin realizacji do 22.09.2022 r.</p>
60.	90095 6050 396	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	W drugiej połowie 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji.
61.	90095 6050 415	Modernizacja targowiska miejskiego	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	W drugiej połowie 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji.
62.	90095 6050 429	Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie	30 000,00	25 845,00	86,15%	4 155,00	W dniu 26.04.2022 r. zawarto umowę z Aldoną Sulikowską OBSŁUGA PROJEKTÓW na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu RPWM.04.04.-28 0004/2022. Wniosek obejmuje zakup dwóch autobusów elektrycznych, dostawę ładowarki, montaż 7 szt. tablic dynamicznej informacji, wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowę doświetlenia przejścia dla pieszych oraz budowę ścieżki pieszo-rewolwerowej od ul. Kopernika do dworca PKP. Wartość złożonego wniosku 8.022.255,66 zł w tym wnioskowana kwota dofinansowania 5.572.995,02 zł. Umowę o dofinansowanie podpisano 27 października 2022 r. Termin zakończenia projektu do 30.11.2023 r.
<b>RAZEM</b>			<b>6 902 808,43</b>	<b>5 161 290,78</b>	<b>74,77%</b>	<b>1 671 517,65</b>	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
63	92195 6050 203	Rewitalizacja budynku Ratusza	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00	Zadanie wieloletnie. W dniu 26.07.2022 r. ogłoszono postępowanie na realizację robót z którego wyłoniono wykonawcę. W dniu 15.09.2022 r. podpisano umowę na realizację robót za kwotę 669.489,00 zł. Termin wykonania 5 miesięcy od podpisania umowy.
64	92195 6050 397	Termomodernizacja kina	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	Temat planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji i 23.02.2022 r. Wydział Wsparcia Projektów PPP Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zwrócił się o uzupełnienie danych. W związku z tym wezwano wykonawcę do uzupełnienia brakujących danych.
65	92195 6050 398	Termomodernizacja ODK	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
66	92195 6050 399	Termomodernizacja biblioteki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
67	92195 6050 349	Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	10 000,00	7 500,00	75,00%	2 500,00	W dniu 15.03.2022 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski z Iławy na wykonanie adaptacji dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru przy ul. Sienkiewicza w zakresie zwiększenia zieleni. W dniu 31.05.2022 r. odebrano dokumentację projektową. Wartość wykonanej dokumentacji 7.500,00 zł
68	92195 6050 249	Budowa Muzeum	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	W drugiej połowie 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji.
69	75495 6050 15	Gminny Program Rewitalizacji	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	W dniu 10.06.2021r. zawarto z firmą A2P2 Monika Arczyńska z Gdańska umowę o wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy. Wartość umowy wynosi 92 250,00 zł brutto.
70	92601 6050 416	Modernizacja amfiteatru miejskiego	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	W IV kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację dokumentacji projektowej
71	92601 6050 401	Modernizacja stadionu	107 000,00	0,00	0,00%	107 000,00	W dniu 06.10.2022 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Wpłynęły trzy oferty. Obecnie trwa procedura wyłonienia Wykonawcy.
72	92695 6050 404	Termomodernizacja basenu	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	Temat planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji i 23.02.2022 r. Wydział Wsparcia Projektów PPP Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zwrócił się o uzupełnienie danych. W związku z tym wezwano wykonawcę do uzupełnienia brakujących danych.
73	92695 6050 405	Termomodernizacja hali sportowej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
<b>RAZEM</b>			<b>702 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1,07%</b>	<b>694 500,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>18 141 551,18</b>	<b>10 239 653,95</b>	<b>56,44%</b>	<b>7 900 769,44</b>	

Iława 14.11.2022 r.

KIEROWNIK WYDZIAŁU  
Planowania, Inwestycji i Monitoringu

*inż. Magdalena Szcześniak*

BURMISTRZ  
MIASTA IŁAWY

*Dawid Kopaczewski*

