

REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH

stan na 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Paragraf	Poz.	Budżet 2021	Wykonanie finansowe w zł stan na 30.06.2021r.	Wykonanie finansowe w % stan na 30.06.2021r.	Opis wykonania rzeczowego
Transport i łączność								
1.	Skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi i ul. Królowej Jadwigi wraz z budową miejsc parkingowych.	60016	6050	21	650 000,00	10 000,00	1,54%	W dniu 10 listopada 2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą "MUSA" Alicja Musiał, Tadeusz Musiał z/s Targowisko Dolne 1A. Wartość podpisanej umowy na roboty budowlane 620 037,02 zł brutto. Termin wykonania inwestycji 29.10.2021r.
2.	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	60016	6050	192	22 225,95	4 600,00	20,70%	Zadanie wieloletnie. W dniu 06.09.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą budowy ulicy Sosnowej i Świerkowej z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym Usługowym i Handlowym „KOMBUD” sp. z o.o. Iława za kwotę 4.077.432,05 zł.. W dniu 16.10.2019r. podpisano umowę z Pracownią Projektową - Dariusz Ogonowski z Iławy na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 59.040,00 zł. W roku 2019 została wykonana przebudowa sieci gazowej oraz rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej. W roku 2020 kontynuowana była budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonano utwardzenia drogi z kostki brukowej betonowej. Termin zakończenia zadania do 30.10.2021 r. W okresie sprawozdawczym zakres związany z wybudowaniem kanalizacji deszczowej został włączony do Projektu UE pn.: "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy" i w związku z tym Gmina uzyskała refundację kosztów ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
				192C	1 656 472,05	861 000,00	51,98%	
				6057	69 106,00	17 000,00	24,60%	
				6059	12 196,00	3 000,00	24,60%	
3.	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego nr 23A-C oraz 25A	60016	6050	216	130 000,00	0,00	0,00%	W dniu 07 czerwca 2021 dokonano odbioru końcowego robót polegających na wykonaniu drogi z kostki betonowej w ilości 100 m ² , kanalizacji deszczowej w ilości 36,5 m wraz z odwodnieniem liniowym w ilości 4,10 m, światlenie uliczne w ilości 1 szt.
4.	Budowa ul. Działdowskiej	60016	6050	368	3 100,00	0,00	0,00%	W dniu 18.03.2021r podpisano umowę z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek z Iławy na opracowanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji nawierzchni ul. Działdowskiej w Iławie. Wartość zawartej umowy 3 075,00 zł. Termin wykonania dokumentacji do 30 lipca 2021r.

5.	Budowa ulicy Poziomkowej	60016	6050	240	160 600,00	123 283,40	76,76%	W dniu 15. 02 2021 podpisano umowę z firmą BRUK-DRÓG Piotr Kruk z Kisielic na wykonanie drogi z kostki betonowej wraz z oświetleniem i siecią deszczową. Koszt zadania wynosi 154.033,40 zł Termin umowy wykonania zadania do 30.10.2021;
6.	Budowa ul. Kolejowej	60016	6050	244	442 000,00	354 937,04	80,30%	W dniu 10 czerwca 2021 r. dokonano odbioru końcowego robót polegających na budowie fragmentu ul. Kolejowej w Iławie wraz z infrastrukturą wykonanych na podstawie umowy zawartej w dniu 05 listopada 2020 r. W ubiegłym roku wykonano kanalizację deszczową. Wartość robót zgodnie z umową wynosiła 476 500,67 zł.
7.	Budowa ronda ul. Mickiewicza i ul. Sobieskiego	60016	6050	302	14 400,00	14 391,00	99,94%	Jesteśmy w posiadaniu kompletnej dokumentacji budowlanej oraz pozwolenia na budowę, które uzyskano 08.02.2021 r. W 2021 r. poniesiono koszt w kwocie 14 391,00 zł - opłacenie za wykonanie dokumentacji.
8.	Modernizacja układu Komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej	60016	6050	303	16 000,00	15 916,20	99,48%	W dniu 14.11.2019r. zawarto umowę z firmą NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. z/s w Olsztynie na wykonanie dokumentacji projektowej. Kompletną dokumentację odebrano w dniu 19.11.2020 r. , pozwolenie na budowę uzyskano 3.03.2021 r. W 2021 r. poniesiony koszt to opłacenie za wykonanie dokumentacji.
9.	Budowa ul. Radomskiej	60016	6050	314	424 000,00	71 340,00	16,83%	W dniu 15.02.2021 podpisano umowę z wykonawcą robót firma BRUK-Dróg Piotr Kruk z Kisielic na utwardzenie nawierzchni kostką betonowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicznym. Koszt robót budowlanych wynosi 363.906,69 zł. Termin realizacji do 31.10.2021 r.
10.	Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A	60016	6050	323	18 000,00	0,00	0,00%	W dniu 13.11.2020 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A z firmą VIA-PROJEKT Łukasz Chuć z Olsztyn za kwotę 17 716,92 zł. Umowny termin wykonania dokumentacji do 31.08.2021 r.
11.	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	60016	6050	341	30 000,00	0,00	0,00%	W dniu 13.11.2020 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A z firmą VIA-PROJEKT Łukasz Chuć z Olsztyn za kwotę 29 796,75 zł. Umowny termin wykonania dokumentacji do 31.08.2021 r.
12.	Budowa ulicy Rolnej	60016	6050	326	20 000,00	0,00	0,00%	W dniu 02.03.2021 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza ul. Rolnej z firmą DAN-TOR Daniel Drzycimski z Iławy na kwotę 18 300,00 zł. Umowny termin wykonania dokumentacji do 30.09.2021 r.
13.	Budowa ulicy Podleśnej	60016	6050	327	20 000,00	0,00	0,00%	W dniu 02.03.2021 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza ul. Podleśnej z firmą DAN-TOR Daniel Drzycimski z Iławy na kwotę 18 300,00 zł. Umowny termin wykonania dokumentacji do 30.09.2021 r.

14.	Budowa ul. Jagiełły	60016	6050	329	20 000,00	0,00	0,00%	W dniu 31.05.2021r. zawarto umowę z MAKADAM Maciej Stachowicz z Grudziądza na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jagiełły w Iławie. Wartość zawartej umowy wynosiła 105 780,00 zł. Termin wykonania 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.
15.	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podleśnego; ul. 1 Maja	60016	6050	330	35 000,00	0,00	0,00%	W dniu 27.05.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia APA CAD z Warszawy, za ceną 32 656,50 zł. Podpisanie umowy nastąpiło 7 lipca br. Termin wykonania umowy 24 tygodnie od podpisania umowy.
16.	Budowa ścieżek rowerowych-od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta.	60016	6050	331	50 000,00	0,00	0,00%	W dniu 27.05.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia APA CAD z Warszawy, za ceną 47 047,50 zł. Podpisanie umowy miało miejsce 7 lipca br. Termin wykonania umowy 24 tygodnie od podpisania umowy.
17.	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	60016	6050	340	150 000,00	0,00	0,00%	W dniu 16.06.2021 r. ogłoszono przetarg na budowę dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego w Iławie - ETAP I. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Spomer z Iławy za cenę 121 446,53 zł. Termin wykonania 4 miesiące od podpisania umowy, które miało miejsce w dniu 30.07.2021 r.
18.	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	60016	6050	18	144 000,00	0,00	0,00%	W dniu 08.06.2021 dokonano odbioru końcowego robót realizowanej inwestycji. Zgodnie z umową wykonano drogę z kostki betonowej wraz z częścią pieszą w ilości 314 m2, kanalizację deszczową w ilości 54,2m, oświetlenie uliczne 4 słupy wraz z latarniami. Zadanie zakończone, opłacone w II półroczu br.
19.	Budowa chodnika ul. Długa	60016	6050	370	195 000,00	1 537,50	0,79%	W dniu 17.02.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej z Pracownią Projektową D3 Rafał Wrzosek, za cenę 1 537,50 zł brutto. Dokumentację odebrano 30.04.2021r. W dniu 16.06.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych (etap 1 - lewa strona). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kombud z Iławy za cenę 139 099,40 zł. Termin wykonania 4 miesiące od podpisania umowy, które miało miejsce w dniu 30.07.2021 r.
20.	Przebudowa chodnika ul. Smolki	60016	6050	371	240 000,00	1 537,50	0,64%	W dniu 17.02.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej z Pracownią Projektową D3 Rafał Wrzosek, za cenę 1 537,50 zł brutto. Dokumentację odebrano 30.04.2021r. W dniu 16.06.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Spomer z Iławy za cenę 191 917,00 zł. Termin wykonania 4 miesiące od podpisania umowy, które miało miejsce 30.07.2021.
21.	Budowa ul. Gospodarskiej	60016	6050	374	10 000,00	0,00	0,00%	W dniu 10.03.2021r. zawarto umowę z MAKADAM Maciej Stachowicz z Grudziądza na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Gospodarskiej w Iławie. Wartość zawartej umowy wynosiła 34 440,00 zł. Termin wykonania do 28.02.2022 r.

22.	Budowa ul. Lipowej	60016	6050	375	5 000,00	0,00	0,00%	W dniu 17.03.2021r. zawarto umowę z Pracownią Projektową "D3" Rafał Wrzosek z Iławy na wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy ul. Lipowej w Iławie. Wartość zawartej umowy wynosiła 4 920,00 zł. Termin wykonania do 31.08.2021 r.
23.	Modernizacja ul. Sztumskiej	60016	6050	376	4 000,00	0,00	0,00%	W dniu 18.03.2021r podpisano umowę z Pracowni Projektową "D3" Rafał Wrzosek z Iławy na opracowanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji nawierzchni ul. Sztumskiej w Iławie. Wartość zawartej umowy 3 075,00 zł. Termin wykonania dokumentacji do 30 lipca 2021r.
24.	Przebudowa ul. Dworcowej	60016	6050	377	35 000,00	0,00	0,00%	W dniu 27.04.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej. W dniu 31.05.2021r. podpisano umowę z firmą Ka-Rol z Ławic, za kwotę 31 365 zł brutto, termin wykonania umowy 6 miesięcy od podpisania umowy.
25.	Budowa ul. Porzeczkowej	60016	6050	380	3 100,00	0,00	0,00%	W dniu 18.03.2021r podpisano umowę z Pracowni Projektową "D3" Rafał Wrzosek z Iławy na opracowanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji nawierzchni ul. Porzeczkowej w Iławie. Wartość zawartej umowy 3 075,00 zł. Termin wykonania dokumentacji do 30 lipca 2021r.
Turystyka								
26.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu pomiędzy lasem a osiedlem Podleśnym.	63095	6050	332	10 000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2021.
Cmentarze								
27.	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Wyszyńskiego	71035	6050	378	30 000,00	3 075,00	10,25%	W dniu 29 marca 2021 zawarto umowę z Pracownią Projektową D3 Rafał Wrzosek w Iławie o wykonanie dokumentacji na remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Wyszyńskiego. Wartość umowy wyniosła 3075,00 zł brutto. Termin wykonania do 31.05.2021r. Dokumentację odebrano 31.05.2021r. Realizacja w II półroczu 2021.
28.	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	71035	6050	41	50 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu wykonano opracowanie techniczne rozbudowy cmentarza komunalnego na podstawie umowy z dnia 24.03.2021r. za cenę 4 920,00 zł brutto. Opracowanie wykonała Pracownia Projektowa "D3" Rafał Wrzosek z Iławy. Realizacja w II półroczu 2021.
29.	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	71035	6050	223	150 000,00	3 424,32	2,28%	W dniu 28.07.2020 r. podpisano umowę z firmą z Olsztyna Via Projekt na wykonanie dokumentacji budowlanej. Opracowanie obejmuje utwardzenie kolejnego fragmentu układu komunikacyjnego na cmentarzu. Wartość umowy to 14 883 zł. Dokumentację odebrano 15.12.2020 r., zaświadczenie ze Starostwa odebrano 19.01.2021 r. W II półroczu nastąpi kontynuacja zadania.

30.	Budowa mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej	71035	6050	379	25 000,00	0,00	0,00%	W dniu 23 kwietnia 2021r. Zawarto umowę z Pracownią Projektową D3 Rafał Wrzosek w Iławie o wykonanie dokumentacji na budowę mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej. Wartość umowy wyniosła 2460,00 zł brutto. Termin wykonania do 30.06.2021r. Dokumentację odebrano 30.06.2021r.
31.	Budowa kolumbarium	71035	6050	343	10 000,00	0,00	0,00%	Jesteśmy w posiadaniu dokumentacji budowlanej na budowę I etapu kolumbarium. Rozpoczęcie inwestycji planuje się w II półroczu 2021 r.
Oświata i wychowanie								
32.	Modernizacja szkoły Podstawowej nr 1	80101	6050	339	20 900,00	15 744,00	75,33%	W dniu 17.02.2021r. podpisano umowę o wykonanie remontu instalacji elektrycznej poddasza szkoły podstawowej nr 1 z Elektrojac ZUE Jacek Rzepka ze Starzykowa na kwotę 15 774,00zł brutto i terminem wykonania do 31.03.2021r.. Roboty odebrano 24.03.2021r.
33.	Modernizacja Sali gimnastycznej SP nr 5	80101	6050	381	100 000,00	0,00	0,00%	W dniu 25.03.2021 r. złożono Wniosek do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 776 118,98 zł w tym wnioskowana kwota dofinansowania 256 119,26 zł. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.
34.	Termomodernizacja SP1	80101	6050	382	5 766,00	0,00	0,00%	Tematy planowane do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W okresie sprawozdawczym zlecono audyt energetyczny. W dniu 16.02.2021r. podpisano umowę o wykonanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych dla 11 obiektów użyteczności publicznej z Łukaszem Sikora działającym pod firmą abc Firma Usługowo-Budowlana z Emowa na kwotę 5904,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.10.2021r. oraz umowę o wykonanie ekspertyz chiropterologicznych i ornitologicznych w 14 obiektach użyteczności publicznej z Lucjanem Kleinschmidt działającym pod firmą Ekotaks z Olsztyna na kwotę 12400,00 zł brutto z terminem wykonania do 02.08.2021r.
35.	Termomodernizacja SP3	80101	6050	383	6 667,00	0,00	0,00%	
36.	Termomodernizacja SP5	80101	6050	384	6 667,00	0,00	0,00%	
37.	Termomodernizacja PM2	80104	6050	361	3 000,00	0,00	0,00%	
38.	Termomodernizacja PM3	80104	6050	358	3 000,00	0,00	0,00%	
39.	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Iławie	80104	6050	337	3 000,00	0,00	0,00%	W 2019r zlecono wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej budynku przedszkola Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu z Olsztyna. Usługę wykonano w terminie tj. do 30.06.2020r. W 2019r zlecono Kancelarii Radcy Prawnego R.Cieślak w Warszawie doradztwo w przeprowadzeniu termomodernizacji obiektów m. Iławy w formule PPP - realizacja nastąpiła w I półroczu 2020r. Temat jest planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W okresie sprawozdawczym zlecono audyt energetyczny.

40.	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen.W. Andersa w Iławie	80104	6050	338	3 000,00	0,00	0,00%	J.w.
41.	Termomodernizacja PM6	80104	6050	359	3 000,00	0,00	0	Temat planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule PPP (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W okresie sprawozdawczym zlecono audyt energetyczny i ekspertyzę ornitologiczną.
Ochrona zdrowia								
42.	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińskiej	85154	6050	186	11 000,00	10 897,80	99,07%	W roku 2020 firma Bullait z Elbląga wykonała rozbudowę placu zabaw wraz z remontem nawierzchni poliuretanowej. W roku ubiegłym podpisano również umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym z Brodnicy na wykonanie nowej nawierzchni boiska wraz z montażem wyposażenia. Roboty były kontynuowane w roku obecnym a ich odbiór nastąpił 19.05.2021 r. Wartość robót 168 725,46 zł Nadzór nad inwestycją pełnił Dariusz Ogonowski za kwotę 2 460 zł.
Pomoc społeczna								
43.	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią	85295	6050	305	185 000,00	0,00	0,00%	W dniu 02.12.2020 r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą Powersun Sp. z o.o. z Lublina. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 173.307,00 zł. Termin wykonania dokumentacji do 01.grudnia 2021 r.
44.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej MOPS	85295	6050	385	25 000,00	0,00	0%	Temat planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W dniu 16.02.2021r. podpisano umowę o wykonanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych dla 11 obiektów użyteczności publicznej z Łukaszem Sikora działającym pod firmą abc Firma Usługowo-Budowlana z Emowa na kwotę 5904,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.10.2021r. oraz umowę o wykonanie ekspertyz chiropterologicznych i ornitologicznych w 14 obiektach użyteczności publicznej z Lucjanem Kleinschmidt działającym pod firmą Ekotaks z Olsztyna na kwotę 12400,00 zł brutto z terminem wykonania do 02.08.2021r.
Rodzina								

45.	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	85505	6050	348	200 000,00	0,00	0,00%	W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 9.12.2020 r. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji na budowę żłobka z firmą Ekobud z Dmosin Drugi. Wartość umowy to 71 955 zł brutto, termin realizacji do 31 lipca br.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
46.	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - II etap	90001	6050	247	303 756,00	188 420,20	62,03%	Zadanie to jest elementem większego Projektu pn. "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy". Projekt UE zakłada współfinansowanie tylko do kosztów robót budowlanych, stąd wydatek na dokumentację projektową jest niekwalifikowany. W wyniku realizacji Zadania powstanie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do Jez. Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami E-65 w ul. Nowomiejskiej w Iławie) Wybudowane zostaną: wlot ze zbiornika retencyjnego przy ul. Gdańskiej (stawu), zastawka z regulatorem odpływu, kolektor grawitacyjny o długości 335 m, wylot do istniejącego kolektora. Powierzchnia zlewni 1,80 ha (oraz 1,83 ha z zadania 1). W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto roboty budowlane. Według harmonogramu robót, zakończenie przewidziane jest na wrzesień 2021r.
			6057		728 395,00	323 629,00	44,43%	
			6059		128 420,00	186,00	0,14%	
47.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych ZPZ (Żołnierzy Wyklętych)	90001	6050	321	287 790,82	226 785,21	78,80%	Zadanie to jest elementem większego Projektu pn. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy. W okresie sprawozdawczym trwały roboty budowlane. W efekcie tego kontraktu powstanie: kanalizacja deszczowa o łącznej długości 3 941 m, osadniki z separatorami dla wyznaczonych dwóch zlewni na tym terenie, dwa wyloty: do rzeki Iławki - Ø1200mm oraz do jeziora Iławskiego - Ø800mm. W okresie sprawozdawczym realizowano także usługę inspektora nadzoru inwestorskiego. Przewidywane zakończenie robót zgodnie z umową 30.09.2021r.
			6057		1 127 500,00	1 012 661,87	89,81%	
			6059		199 000,00	178 705,03	89,80%	
			6050	321C	52 409,18	52 409,18	100,00%	
48.	Budowa sieci wod-kan w rejonie ul. Zalewskiej	90001	6050	315	100 000,00	0,00	0,00%	W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w dniu 9.02.2021r. zawarto umowę Nr PIM. 7013.50.1.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulicy Zalewskiej w Iławie. Termin realizacji upływa 30.04.2022r. a wartość kontraktu, to 77.121,00 zł za dokumentację projektową i 4.428,00 zł za nadzór autorski. Zadanie to realizowane jest zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Iławie Nr XXV/273/20 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie: Koncepcji kierunków rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Iławy w perspektywie 20 lat
49.	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	90001	6050	93	600,00	0,00	0,00%	Wydatek do poniesienia w II półroczu 2021 r. - wykonanie nasadzeń.
			6057		2 125,00	0,00	0,00%	
			6059		375,00	0,00	0,00%	

50.	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej	90001	6050	386	25 000,00	0,00	0,00%	W dniu 09.12.2021 podpisano umowę z PROJSANIT Piotr Świącki z Ławy na wykonanie dokumentacji technicznej budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wodnej. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 12.300 zł. Termin realizacji do 31 lipca 2021 r.
51.	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu	90001	4300	285	21 129,00	4 674,80	21,13%	Celem tworzonego MPA jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych miasta wobec możliwych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Miejski Plan Adaptacji, jak każdy dokument strategiczno-wdrożeniowy, będzie definiował wizję, priorytety i cele szczegółowe oraz będzie wskazywał priorytetowe działania przypisane do analizowanych obszarów. Opracowany Miejski Plan Adaptacji dla miasta Ławy pozwoli na skoordynowanie lokalnych działań i przedsięwzięć wiążących się z minimalizowaniem negatywnych skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających ze zmian klimatu, a podejmowanych przez miasto i innych partnerów. W okresie sprawozdawczym wykonano IV etap zaplanowanych prac nad MPA dla Ławy, dotyczący opracowania 25 działań adaptacyjnych przypisanych do 5 celów adaptacyjnych. Aneks nr 2 z dnia 9.04.2021r. rozszerzono zakres Projektu i włączono do współfinansowania UE koszty realizacji Planu Adaptacji do zmian Klimatu dla Miasta Ławy.
			4307		76 390,00	17 276,42	22,62%	
			4309		13 481,00	3 048,78	22,62%	
52.	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku	90013	6050	312	100 000,00	0,00	0%	W 2020 r. wykonano dokumentację budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na II półroczu 2021 r.
53.	Doświetlenie przejść dla pieszych	90015	6050	121	60 000,00	3 198,00	5,33%	W I-półowie 2021r na podstawie zawartej umowy w dniu 29.12.2020r. wykonano dokumentację na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Ostródzkiej: na wysokości skrzyżowania z ul. Gospodarską i ul. Piastowską w Ławie. Dokumentację wykonało Biuro projektowe Usługi szkolenia "Liedtke" mgr inż. Rafał Liedtke z Ławy z kwotą 3.198,00 zł brutto. W II połowie 2021 r. planuje się ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót na doświetlenie kolejnych dwóch przejść dla pieszych przy ul. Ostródzkiej.
54.	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	90095	6050	229	1 000 000,00	0,00		W dniu 19.04.2021 r. podpisano umowę z firmą Pniewski Architekci na wykonanie aktualizacji dokumentacji (zmiana urzędzeń, nawierzchni). Wartość umowy wynosi 11 070 zł brutto. Termin wykonania umowy do 19 lipca br. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych planowane jest na II półroczu.
55.	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Ławie	90095	6050	230	300 000,00	127 386,38	42%	Umowę o dofinansowanie realizacji Projektu zawarto jeszcze w 2018r. (25.06.2018r.). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczenia oraz budowie infrastruktury hydrotechnicznej i sanitarnej dla istniejącej ekomariny. Projekt został zakończony w okresie sprawozdawczym.
			6057		1 701 294,00	1 673 101,08	98%	
			6059		300 228,00	295 253,13	98%	

56.	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	90095	6050	252	211 000,00	0,00	0,00%	W dniu 12.02.2021r podpisano umowę z Wykonawcą robót WERAN Sp. z o.o. z Wrocławia wyłonionym w drodze przetargu na realizację inwestycji pn.: Budowa wybiegu dla psów w ramach budżetu obywatelskiego" na kwotę 179.580,00 zł brutto. Termin realizacji do 30.06.2021r. Roboty odebrano w dniu 05.07.2021r.
57.	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Łwarki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Łwarki - etap III	63095	6050	313	100 000,00	0,00	0%	W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane oraz usługę nadzoru inwestorskiego (umowa podpisana w grudniu 2019r.) oraz usługę nadzoru przyrodniczego (umowa podpisana 28.01.2020r. z firmą Biuro Projektów Przyrodniczych „Bagnik” Lech Pietrzak z siedzibą ul. Borkowskiego 29/10, 10-087 Olsztyn na kwotę 39,5 tys zł). Roboty budowlane realizuje firma DROGOMEX. Planowany termin zakończenia upływa 30.09.2021r. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Projektu Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Łwarki. Zagospodarowanie brzegów rz. Łwarki - etap III"
			6057		5 690 522,00	2 442 990,94	43%	
			6059		1 004 740,00	431 116,06	43%	
58.	Park linowy za stadionem	90095	6050	387	50 000,00	0,00	0%	W dniu 16.06.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji, w którym nie złożono żadnej oferty. W dniu 29.06.2021 r. postępowanie zostało powtórzone ale zostało unieważnione ze względu na braki formalne w ofercie. W sierpniu planowane jest ogłoszenie przetargu kolejny raz.
59.	Molo na Małym Jezioraku	90095	6050	388	20 000,00	0,00	0%	W wyniku rozpoznania cenowego w dniu 25.02.2021r. zawarto umowę z Autorską Pracownią Projektową Architektury CAD Sp. o.o. z Warszawy na wykonanie koncepcji projektowej budowy Mola na Małym Jezioraku w Łwawie. Wartość zawartej umowy wynosiła 11 439,00 zł. Termin wykonania do 31.05.2021 r.. W dniu 31.05.2021r dokonano odbioru koncepcji projektowej zgodnie z umową. Wydatek został poniesiony w II półroczu 2021 r.
60.	Modernizacja muru oporowego z kamienia za budynkami przy ul. Sobieskiego 1A, 1B, 1 C	90095	6050	388	50 000,00	0,00	0%	W dniu 29.03.2021r. zawarto umowę z Pracownią Projektową Dariusz Ogonowski z Łwawy na wykonanie dokumentacji kosztorysowej modernizacji muru oporowego z kamienia za budynkami przy ul. Sobieskiego 1A, 1B i 1C w Łwawie. Wartość zawartej umowy wynosiła 8 610,00 zł. Termin wykonania do 31.05.2021 r.. W dniu 31.05.2021r dokonano odbioru dokumentacji kosztorysowej zgodnie z umową.
61.	Poprowadzenie światłowodu do budynku ekomariny	90095	6050	390	27 600,00	27 000,00	97,83%	W dniu 15.02.2021r. zawarto umowę z IVENDO BARTOSZ KUĆMIN w Łwawie o wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku ekomariny przy ul. Dąbrowskiego 11a. Wartość umowy wyniosła 27 000,00 zł z terminem wykonania do 30.04.2021r. Roboty wykonano w terminie i odebrano 05.05.2021r.
62.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto	90095	6050	391	100 000,00	0,00	0%	Rozpoczęto wykonanie wytycznych dla odnowy miejskiego systemu przestrzeni publicznej, będącej składową procesu rewitalizacji centrum miasta Łwawa, zawierających fokusowe uszczegółowienia dla rejonów: (1) stare miasto-fosa-park „Ślimak”

63.	Budowa sieci wodociągowej i energetycznej - ogrody działkowe ul. Produkcyjna	90095	6050	392	30 000,00	0,00	0%	W I-półroczu zawarto umowę z ENERGA OPERATOR S.A na wykonanie przyłącza do sieci energetycznej ogrodów działkowych. Wartość umowy 139,58zł. W dniu 15.06.2021 r. zlecono do Biura Projektowego Usługi, Szkolenia "LIEDTKE" mgr.inż. Rafał Liedtke z Iławy wykonanie projektu wykonawczego schematu zasilenia w energię elektryczną. wartość zlecenia 1 000,00 zł. termin realizacji do 09.07.2021 r.
64.	Wykonanie monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych	90095	6050	393	15 000,00	0,00	0%	W dniu 05.05.2021r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. W wyniku przetargu została złożona 1 oferta na kwotę 51 045,00 zł, w związku z czym unieważniono przetarg. Aktualnie wydział PIM, wystąpił o warunki i uzgodnienia do właścicieli sieci i po ich uzyskaniu opracuje program funkcjonalno-użytkowy celem ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
65.	Street Work Out	90095	6050	394	30 000,00	24,60	0,08%	Obecnie przygotowywana jest dokumentacja. Realizacja planowana jest w II półroczu.
66.	Termomodernizacja Ośrodka Psychoedukacji	90095	6050	395	10 000,00	0,00	0%	W dniu 16.02.2021r. podpisano umowę o wykonanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych dla 11 obiektów użyteczności publicznej z Łukaszem Sikora działającym pod firmą abc Firma Usługowo-Budowlana z Emowa na kwotę 5904,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.10.2021r. oraz umowę o wykonanie ekspertyz chiropterologicznych i ornitologicznych w 14 obiektach użyteczności publicznej z Lucjanem Kleinschmidt działającym pod firmą Ekotaks z Olsztyna na kwotę 12400,00 zł brutto z terminem wykonania do 02.08.2021r. Temat jest planowany do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej).
67.	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	90095	6050	362	360 000,00	27 675,00	7,69%	W dniu 27.10.2020 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową D3 z Iławy na wykonanie dokumentacji budowlanej. Wartość umowy 18 450 zł. Dokumentację odebrano 10.12.2020 r. W dniu 28.12.2020 r. podpisano umowę z firmą PGProjekt z Olsztyna na wykonanie dokumentacji przebudowy sieci teletechnicznej. Wartość umowy 7 995 zł brutto. Dokumentację odebrano 30.04.2021 r. W dniu 27.10.2020 r. podpisano umowę na wykonanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności z Biurem Projektów Aldona Sulikowska na kwotę 19 680 zł brutto. W dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim. Wysokość dofinansowania wynosi 80,99% tj. 4 264 542,57 zł. Termin zakończenia projektu do 30.09.2022 r. Zadanie dofinansowane z osi 4.4.4. - niskoemisyjny transport. W ramach projektu zostaną
			6057		513 484,00	0,00	0%	

			6059		120 525,00	0,00	0%	wybudowane zatoki autobusowe na ul. Kopernika i Al Jana Pawła II, zakupione zostaną 2 autobusy elektryczne, biletomaty, ładowarka i 4 tablice przystankowe. W dniu 2.6.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Spomer z Iławy, budowa zatok ul. Kopernika za 524 125,76 zł, Al Jana Pawła II za 381 090,08 zł. Podpisanie umowy nastąpiło 16 lipca br. Termin realizacji 4 miesiące. W dniu 24.06.2021 r. ogłoszono przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Najkorzystniejszą ofertę dla ul. Kopernika złożył Dariusz Ogonowski za 9 225 zł, dla Al. Jana Pawła II firma KaRol za 6 500 zł
68.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa	90095	6050	396	50 000,00	0,00	0%	Rozpoczęto wykonanie wytycznych dla odnowy miejskiego systemu przestrzeni publicznej, będącej składową procesu rewitalizacji centrum miasta Iława, zawierających fokusowe uszczegółowienia dla rejonów: stare miasto – fosa - park „Ślimak
69.	Rewitalizacja budynku Ratusza	92195	6050	203	208 580,00	184 500,00	88%	Przygotowana została dokumentacja projektowa do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane i konserwatorskie w zakresie rewitalizacji i przebudowy Ratusza Miejskiego. Poniesiony wydatek na dokumentację budowlaną, która została wykonana w 2020 r.
70.	Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	92195	6050	207	20 000,00	0,00	0%	W I-półroczu nie poniesiona żadnych wydatków
71.	Termomodernizacja kina	92195	6050	397	7 000,00	0,00	0%	Tematy planowane do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W okresie sprawozdawczym zlecono audyt energetyczny. W dniu 16.02.2021r. podpisano umowę o wykonanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych dla 11 obiektów użyteczności publicznej z Łukaszem Sikora działającym pod firmą abc Firma Usługowo-Budowlana z Emowa na kwotę 5904,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.10.2021r. oraz umowę o wykonanie ekspertyz chiropterologicznych i ornitologicznych w 14 obiektach użyteczności publicznej z Lucjanem Kleinschmidt działającym pod firmą Ekotaks z Olsztyna na kwotę 12400,00 zł brutto z terminem wykonania do 02.08.2021r.
72.	Termomodernizacja ODK	92195	6050	398	17 000,00	0,00	0%	
73.	Termomodernizacja biblioteki	92195	6050	399	6 000,00	0,00	0%	
74.	Muzeum	92195	6050	349	30 000,00	1 230,00	4,10%	Zawarto umowy i zlecenia o łącznej wartości 21 460,00 zł brutto na wykonanie prac przedprojektowych wymaganych przez konserwatora zabytków: program prac konserwatorskich, inwentaryzacja zieleni z gospodarką drzewostanem, badania geotechniczne prowadzone pod nadzorem archeologicznym i wynikowe orzeczenie techniczne budynku i otoczenia. Termin końcowy wykonania wszystkich prac - do 30.09.2021r.

75.	Gminny Program Rewitalizacji	75495	4300	15	70 000,00	0,00	0%	W dniu 10.06.2021r. zawarto z firmą A2P2 Monika Arczyńska z Gdańska umowę o wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ławy z terminem wykonania do 10.10.2022r. Wartość umowy wynosi 92 250,00 zł brutto.
76.	Modernizacja stadionu	92601	6050	401	50 000,00	0,00	0%	W dniu 08.04.2021r. zawarto umowę z Autorską Pracownią Projektową Architektury CAD Sp. o.o. z Warszawy na wykonanie koncepcji projektowej modernizacji Stadionu Miejskiego w Ławie. Wartość zawartej umowy wynosiła 27 982,50 zł. Termin wykonania III kwartał 2021.
77.	Termomodernizacja basenu	92695	6050	404	10 000,00	0,00	0%	Tematy planowane do włączenia w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Ławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W okresie sprawozdawczym zlecono audyt energetyczny. W dniu 16.02.2021r. podpisano umowę o wykonanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych dla 11 obiektów użyteczności publicznej z Łukaszem Sikora działającym pod firmą abc Firma Usługowo-Budowlana z Emowa na kwotę 5904,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.10.2021r. oraz umowę o wykonanie ekspertyz chiropterologicznych i ornitologicznych w 14 obiektach użyteczności publicznej z Lucjanem Kleinschmidt działającym pod firmą Ekotaks z Olsztyna na kwotę 12400,00 zł brutto z terminem wykonania do 02.08.2021r.
78.	Termomodernizacja hali sportowej	92695	6050	405	10 000,00	0,00	0%	

Paragraf 6050 oraz 6059 środki własne, Paragraf 6057 środki zewnętrzne.

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Planowania, Inwestycji i Monitoringu
Radtke
mgr Roman Radtke

BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY

Dawid Kopaczewski